



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 151

Area Tecnica

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 21/03/2024

OGGETTO: CONCESSIONE DI GG. 30 DI PROROGA TEMPI CONTRATTUALI IN RELAZIONE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE PIAZZE ED AREE PUBBLICHE IN LOCALITÀ RANZI - LOTTO 1 (PIAZZA S. ANTONIO E PIAZZA S. CONCEZIONE) - CUP G73D23000160004 - CIG A03A1CAA15

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente ;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 769 del 15.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi - lotto 1 (piazza S. Antonio e piazza S. Concezione) - CUP G73D23000160004, redatto il 11.12.2023 da parte dell'Arch. Silvia MASSERIO di Loano, comportate il costo complessivo di € 120.000,00 di cui € 81.338,97 per lavori, € 4.453,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 34.207,56 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando l'Arch. Silvia MASSERIO di Loano quale Direttore dei lavori;
- l'opera risulta interamente finanziata con fondi propri di bilancio di cui al Capitolo 8230/712/99 denominato "REALIZZAZIONE PIAZZA E ACCIOTTOLATI IN FRAZ. RANZI";

- come da Determina n. 801 del 19.12.2023 i lavori venivano affidati alla ditta CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc di Tiglieto per un importo, al netto del ribasso del -6,12% sull'importo a base d'appalto di € 81.338,97 e quindi per netti € 76.361,03 oltre ad € 4.453,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 80.814,50 oltre ad € 8.081,45 per IVA 10%, così per complessivi € 88.895,94 - CIG A03A1CAA15;
- in data 22.1.2024 si è proceduto alla stipula del contratto n° 720 di rep. in forma di scrittura privata;
- con verbale in data 24.1.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 30.3.2024;

VISTE:

- la nota acquisita agli atti comunali in data 19.3.2024, prot. n. 9852 da parte della ditta appaltatrice, CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc, con la quale, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche nonché delle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali, chiede una proroga del tempo utile per il completamento degli stessi quantificata in giorni 60 (sessanta);
- la nota acquisita agli atti comunali in data 21.3.2024, prot.n. 10233 da parte del D.L., Arch. Silvia MASSERIO, con la quale, analizzate le motivazioni esposte dalla citata impresa ed effettuate le opportune considerazioni, ritiene ammissibile una proroga di 45 (quarantacinque) giorni;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare l'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione";

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P., in considerazione del cantiere in oggetto, e tenuto conto delle citate richieste, concede una proroga massima pari a 30 (trenta) giorni;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, il termine per dare ultimati i lavori viene posticipato al 29.4.2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ed è contraddistinto dal CUP G73D23000160004 e dal CIG A03A1CAA15;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;
- della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di CONCEDERE, per i motivi espressi in narrativa, **una proroga di complessivi gg 30 (trenta)** sul termine per l'ultimazione dei lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi - lotto 1 (piazza S. Antonio e piazza S. Concezione) - CUP G73D23000160004 - CIG A03A1CAA15, in considerazione della richiesta acquisita agli atti comunali in data 19.3.2024, prot. n. 9852 da parte della ditta appaltatrice, CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc, nonché del parere favorevole espresso in data 19.2.2024 da parte del sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P.;

di DARE ATTO che a seguito di detta proroga, il termine per dare ultimati i lavori viene posticipato al 29.4.2024;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.Renato FALCO