



Comune di Pietra Ligure



PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 208

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 16/04/2024

OGGETTO: CONCESSIONE DI GG. 45 DI PROROGA TEMPI CONTRATTUALI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEGLI EVENTI ESTREMI DI NATURA GEO-IDROGEOLOGICA - LOTTO 2 - PNRR M2C4I2.2 - CUP G76J20000530005 - CIG 915591868D

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 82 del 10.3.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola indispensabile ad aumentare la resilienza del territorio nel rispetto degli eventi estremi di natura geo-idrogeologica - lotto 2 - PNRR M2C4I2.2 - CUP G76J20000530005, redatto in data febbraio 2022 da parte di R.T.I. Dott. Ing. Giorgio Franzoni/ Dott. Ing. Desalvo Roberto della Società StAigeS Ingegneria Srl, comportate il costo

complessivo di € 708.000,00 di cui € 533.441,53 per lavori, € 12.469,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 162.089,25 per somme a disposizione della C.A.;

- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando l'Ing. Roberto De Salvo quale Direttore dei lavori;
- l'opera risulta interamente finanziata con contributo di € 708.000,00 dell'Unione Europea - Next Generation EU – come da accertamento di cui alla Determina n. 337 del 2.7.2021 e successiva di rettifica n. 504 del 1.10.2021 - accert. n. 289/2021 al Capitolo 128/7 PNRR M2.C4.I 2.2 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA CUP G76J20000530005” e risulta in bilancio al Capitolo di spesa 689/14 denominato “PNRR M2.C4.I 2.2 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA CUP G76J20000530005”;
- come da Determina n. 119 del 29.3.2022 i lavori venivano affidati alla ditta E.S.E Srl di Calizzano, a fronte dell'offerta di € 509.436,66 corrispondente al ribasso offerto del – 4,500% sulla somma di € 533.441,53 oltre ad € 12.469,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 521.905,88 oltre ad € 52.190,59 per IVA 10%, così per complessivi € 574.096,47 - CIG 915591868D;
- in data 27.5.2022 si è proceduto alla stipula del contratto n° 3151;
- con verbale in data 28.11.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 22.5.2023;
- a seguito di una sospensione dei lavori dal 2.5.2023 al 28.11.2023, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato al 23.4.2024;

VISTE:

- la nota acquisita agli atti comunali in data 5.4.2024, prot. n. 12034 da parte della ditta appaltatrice, E.S.E. Srl, con la quale, a seguito delle forti piogge della settimana antecedente il 5.4.2024, sussiste l'impossibilità di deviare l'acqua presente in sito che non permette la regolare prosecuzione del lavoro e pertanto richiede una proroga del tempo utile per il completamento degli stessi quantificata in 2 (due) mesi;
- la nota acquisita agli atti comunali in data 12.4.2024, prot. n. 12955 da parte del D.L., Arch. Silvia MASSERIO, con la quale, analizzate le motivazioni espresse dalla citata impresa ed effettuate le opportune considerazioni, ritiene ammissibile una proroga di 45 (quarantacinque) giorni;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicato all'appalto in oggetto, ed in particolare l'art. 107 “Sospensione”;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P., in considerazione del cantiere in oggetto, e tenuto conto delle citate richieste, concede una proroga massima pari a 30 (trenta) giorni;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, il termine per dare ultimati i lavori viene posticipato al 29.4.2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ed è contraddistinto dal CUP G73D23000160004 e dal CIG A03A1CAA15;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024 2025-2026;
- della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di CONCEDERE, per i motivi espressi in narrativa, **una proroga di complessivi gg 45 (quarantacinque)** sul termine per l'ultimazione dell'intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola indispensabile ad aumentare la resilienza del territorio nel rispetto degli eventi estremi di natura geoidrogeologica - lotto 2 - PNRR M2C4I2.2 - CUP G76J20000530005 - CIG 915591868D, in considerazione della richiesta acquisita agli atti comunali in data 5.4.2024, prot. n. 11986 da parte della ditta appaltatrice, E.S.E Srl di Calizzano, e dei pareri favorevoli espressi in data 12.4.2024, prot. n. 12955 da parte del D.L. Ing. Roberto Desalvo e del sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P.;

di **DARE ATTO** che a seguito di detta proroga, il termine per dare ultimati i lavori viene posticipato al 7.6.2024;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO